Seguiment de les obres del Pressupost participatiu'08

Ordre de votació	Obra	Vots	Cost inicial	Acumulat inicial	En pressupost	Projecte	Previsió d'inici	previsió finalització	inici actuació	finalitzada	Descripció	Cost provisional	Cost final
1	**Millora accés platja des de camí de mar**	191	8.000	8.000			maig	Estiu	maig		**● S'ha millorat l'accés del Camí de Mar obrint un camí baixador instal·lant-hi una barana de fusta. (3086,76) ● S'està reforçant l'escullera amb pedres de grans dimensions, i s'està refent el camí de mar a l'alçada de la Roca d'en Lluc. (6731,48)**	9.818,24 €	
2	**Passeres a la platja**	133	20.000	28.000			juny	15 juliol	3 de juliol		**180 metres lineals fixes de passeres antilliscants de fusta distribuïdes a les tres platges.**	20.880,00 €	**20.880,00 €**
3	**Renovar baranes del túnel per anar a la platja, i de l'ascensor**	131	7.000	35.000					juny	**X**	**S'han arranjat les baranes de baix del túnel amb cables tensors i s'ha fet el mateix arranjament per a la barana de dalt del pont.**	889,2 €+ IVA	**1.031,47 €**
4	**50 papereres**	122	7.000	42.000			juny / juliol	Estiu	juliol		**Previst posar arreu d'Arenys de Mar 12 unitats de papereres de carrer: 754€ IVA inclòs i 15 unitats de papereres de gossos: 4.239,90€ iva inclòs. Quan arribin la resta de la Diputació s'aniran posant.**	4.993,90 €	
5	**Canvi reixa metàl·lica de la riera**	121	15.000	57.000	X		juny / juliol	agost	juliol		**Previst posar-hi dues reixes metàliques amb barana als dos costats de la Riera.**	16.373,00 €	
6	**Senyalització pas de vianants i supressió barres C. Avall amb la Riera Bisbe Pol**	111	8.000	65.000			Estiu	agost	agost		**Previst anivellar les voreres.**	11.000,00 €	
7	**Pl. Sardana parc de Lurdes**	109	50.000	115.000		X	Finals d'any				**S'ha encomanat un Pla Director del Parc de Lurdes. Per això, en funció d'aquest estudi es determinaran els usos i necessitats de la Plaça de la Sardana.**		
8	**Carrer Goday**	104	45.000	160.000		X	Passat l'estiu				**Arranjament subjecte a valoració tècnica d'una memòria d'avantprojecte perimetral.**		
9	**Instal·lació de bancs a la porta del mercat**	76	1.000	161.000			maig		maig	**X**	**S'hi han instal·lat quatre cadires al vestíbul.**	**303,92 €**	**303,92 €**
10	**Rotul·lació edificis emblemàtics de la vila**	72	8.000	169.000	X		Passat l'estiu				**● S'ha realitzat una priorització de 10 edificis emblemàtics sota criteri de l'arxiu municipal. ● En pressupost les plaques de retolació dels edificis.**		
11	Senyalització entrada nord	70	12.000	181.000									
12	Papereres a les platges tot l'any	60	4.000										
13	Llum al núm. 1 del rial de Sa Clavella	60	2.000										
14	Il·luminació de 5 edificis històrics de la vila	59	45.000										
15	Rehabilitació de les façanes dels museus	48	30.000										
16	Anselm Clavé	42	12.000										
17	2 Gronxadors de cistella per a nens i nenes	36	8.000										
18	Pavimentació del carrer Sant Roc	35	20.000										
19	Arranjament de la plaça Josep Pinart	34	8.000										
20	Arranjament carrer Ruyra i Homs	31	10.000										
21	Arranjament de la plaça Bellavista	28	30.000										
22	Passos elevats al carrer dels Frares	19	12.000										